

Protokoll per Fax an: +49 7150 20679-200



Auftraggeber

Bauvorhaben/Bauabschnitt

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!

3 - 7 Tage Belegreife

SOLL

IST

| Heizphasen | Vorlauftemperatur | Datum | Uhrzeit | Vorlauf-temperatur | Prüfer |
|---------------------------|-------------------|-------|---------|--------------------|--------|
| Ab dem 2. Tag nach Einbau | +25 °C | | | | |
| Ab dem 3. Tag nach Einbau | max. +55 °C | | | | |
| Ab dem 4. Tag nach Einbau | max. +55 °C | | | | |
| Ab dem 5. Tag nach Einbau | +25 °C | | | | |

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten.* Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Belegreifheizens/Datum

Datum

Sind die Räume während dem Aufheizen nach
Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

War die Fläche frei von Baumaterialien
und anderen Überdeckungen?

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma